

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO - OBRAS MUNICIPAIS

Ordem de serviço	Local	Bairro	Objeto da Execução	Nº do Contrato	Início	Previsão de Término	Percentual de Execução	Situação
2023.206.000186-2-PR	Bairro Tapera	Tapera	OBRA DO BAIRRO LEGAL TAPERA - BAIRRO TAPERA	0058/2024	07/06/2024	05/10/2026	92%	Em andamento
2023.206.000163-6-PR	Vila Romana e Goytacazes	Goytacazes	OBRA DO BAIRRO LEGAL VILA ROMANA E BUGALHO - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0040/2024	16/05/2024	08/06/2026	46%	Em andamento
2023.206.000162-9-PR	Parque Real	Parque Real	OBRA DO BAIRRO LEGAL DO PARQUE REAL - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0038/2024	14/05/2024	03/10/2026	75%	Em andamento
2023.206.000171-9-PR	Tarcísio Miranda	Tarcísio Miranda	OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO PARQUE TARCÍSIO MIRANDA - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0042/2024	16/05/2024	01/05/2026	78%	Em andamento
2022.206.000246-4-PR	São Benedito	São Benedito	EXECUÇÃO DE OBRA DE REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO PARQUE SÃO BENEDITO	0109/2023	09/05/2023	11/08/2026	108%	Em andamento
2023.206.000031-3-PR	Parque Maciel	Parque Maciel	EXECUÇÃO DE OBRA DE REURBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BAIRRO PARQUE MACIEL	0168/2023	04/09/2023	02/06/2026	38%	Em andamento
2023.206.000221-9-PR	Guarus	Guarus	REURBANIZAÇÃO DA ORLA DE GUARUS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES	0041/2024	16/05/2024	15/09/2026	71%	Em andamento
2023.206.000101-8-PR	Rua Riachuelo, nº 438	Centro	OBRA DE REFORMA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PEQUENO JORNALEIRO - RUA RIACHUELO, Nº 438 - CENTRO	0252/2023	01/02/2024	22/07/2026	94%	Em andamento
2023.206.000041-0-PR	Farol de São Thomé	Farol de São Thomé	OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CLUBE DA TERCEIRA IDADE DE FAROL DE SÃO TOMÉ - FAROL DE SÃO TOMÉ	0245/2023	14/12/2023	14/10/2026	36%	Em andamento
2023.206.000222-6-PR	Diversos Locais	Diversos Bairros	ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2023, ARIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, REALIZADO PELO CONSÓRCIO INTEGRADO MULTIFINALITÁRIO DO VALE DO JEQUITINHONHA (CIM JEQUITINHONHA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ.	0017/2024	23/03/2024	11/10/2026	65%	Em andamento

2025.206.000008-3-PR	Rua Domingos Viana	Turf Club	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ (EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RUA DOMINGOS VIANA NO TRECHO ENTRE A AVENIDA 28 DE MARÇO E RUA ANTONIO MANOEL) - CONTRATO DE REPASSE 951037/2023	0064/2025	06/10/2025	05/08/2026	53%	Em andamento
2025.206.000011-P-PR	Rua Duarte Fernandes, s/nº	Donana	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA "EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO - MODELO B - DONANA - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ" - CONTRATO DE REPASSE Nº 967943/2024	0075/2025	19/11/2025	19/05/2026	46%	Em andamento
2025.206.000004-4-PR	Estr. Brejo Grande	Pq. Aeroporto	EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO À REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AVENIDA PROFESSORA CARMEM CARNEIRO - TRECHO ENTRE A ROTATÓRIA DO BAIRRO CODIN ATÉ O ACESSO AO AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ.	0038/2025	01/08/2025	01/08/2026	35%	Em andamento
2023.206.000172-6-PR	Av. Dr. Nilo Peçanha, 614	Pq. Rodoviário	REFORMA NO TERMINAL DA RODOVIÁRIA SHOPPING ESTRADA, LOCALIZADO NO PARQUE RODOVIÁRIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ	0067/2025	07/10/2025	07/08/2026	21%	Em andamento
2025.206.000005-1-PR	Praça do Sossego	Pq. Tamandaré	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO SOSSEGO - PQ. TAMANDARÉ - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ	0066/2025	03/10/2025	01/04/2027	68%	Em andamento
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
2023.205.000349-P-PR	Rua Dom Agostinho, s/nº	Farol de São Thomé	OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA PARA ATENDER À ESCOLA MUNICIPAL CLÁUDIA ALMEIDA PINTO DE OLIVEIRA - FAROL DE SÃO THOMÉ	0066/2024	27/08/2024	26/04/2026	60%	Em andamento
2022.206.000180-3-PR	Estrada Araçá, s/nº	Ururáí	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE URURÁÍ	0080/2023	24/04/2023	05/07/2026	83%	Em andamento
2022.206.000182-8-PR	Rua Pardal, s/nº	Goytacazes	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE GOYTACAZES	0082/2023	25/04/2023	17/05/2026	88%	Em andamento
2022.206.000181-0-PR	Rua Murilo Peixoto, s/nº	Eldorado	EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA DE ELTORADO	0089/2023	02/06/2023	05/06/2026	90%	Em andamento

2023.205.000365-5-PR	Rua Dr. Beda, 472	IPS	EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA SEBASTIANA MACHADO DA SILVA - RUA DR. BEDA Nº 472 - IPS - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0088/2023	04/04/2025	09/07/2026	10%	Em andamento
2023.205.000186-4-PR	Rua Doutor Manoel Landim, 483	Turf Club	OBRA DE DEMOLIÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCINDOR DE MORAES BESSA	0016/2025	08/05/2025	07/11/2026	10%	Em andamento
SECRETARIA DE SAÚDE								
2023.045.000429-8-PR	Av. Amaral Peixoto, 720	Ibitioca	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE IBITIOCA - IBITIOCA	0039/2024	21/05/2024	19/09/2026	83%	Em andamento
2023.045.000432-4-PR	Av. José Pereira das Chagas, s/nº	Tocos	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TÓCOS - TÓCOS	0042/2024	04/06/2024	04/06/2026	38%	Em andamento
2023.045.000262-3-PR	Avenida Nossa Senhora do Carmo, 1227	Pq. Novo Mundo	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA NOVO MUNDO - NOVO MUNDO - GUARUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0038/2024	21/05/2024	17/09/2025	32%	SUSPENSA
2023.099.000027-7-PR	Estrada do Araçá, s/nº	Ururaí	CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - URURAI - CAMPOS DOS GOYTACAZES	0207/2024	02/02/2024	01/05/2026	35%	Em andamento
2023.045.000130-0-PR	Rua Margem da Linha, s/nº	Guandu	OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GUANDU - RUA MARGEM DA LINHA	0146/2023	20/12/2023	20/10/2024	69%	SUSPENSA
2023.099.000028-4-PR	Rua Anastácia, s/nº	Travessão	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA - TRAVESSÃO	0238/2023	18/08/2023	18/07/2026	67%	Em andamento
2023.099.000026-P-PR	R. Saldanha Marinho, 59	Centro	REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA CLÍNICA DO ADULTO - CENTRO	0239/2023	28/07/2023	08/08/2026	81%	Em andamento
2023.045.000114-5-PR	Av. 28 de Março, 407	Centro	OBRA DE REFORMA A AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CRTA (ANTIGO APIC), LOCALIZADO NA AV. VINTE E OITO DE MARÇO - CENTRO	0070/2023	19/06/2023	11/09/2026	92%	Em andamento
2022.045.000325-7-PR	R. Rocha Leão, 02	Centro	OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SETOR DE EMERGÊNCIA E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO (HFM) - CENTRO	0067/2023	20/06/2023	06/06/2026	64%	Em andamento
2022.045.000153-1-PR	Av. XV de Novembro, 547-557	Pq. Caju	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA	0067/2022	08/08/2022	08/08/2026	67%	Em andamento
2025.045.000111-4-PR	Rua Professora Evangelina Guedes, s/nº	Pq. Aldeia	CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I - PARQUE CIDADE LUZ (PARQUE ALDEIA)	0074/2025	12/06/2025	17/07/2026	14%	Em andamento
2025.045.000088-P-PR	Rua Fideli Maia Peixoto, 40	Goytacazes	CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE III - GOYTACAZES	0073/2025	10/06/2025	10/08/2026	38%	Em andamento
2025.045.000089-7-PR	Rua Manoel Francisco Chagas, 36	Donana	CONSTRUÇÃO DA UBS PORTE I - DONANA	00076/2025	14/06/2025	16/10/2026	47%	Em andamento
2025.045.000112-1-PR	Av. Doutor Nilo Peçanha (BR-101), s/nº	Pq. Santo Amaro	EXECUÇÃO DE OBRA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIAS (SAMU) – PORTE 1 – AV. DOUTOR NILO PEÇANHA (BR 101), PARQUE SANTO AMARO – CAMPOS DOS GOYTACAZES	0072/2025	09/06/2025	08/04/2027	47%	Em andamento

2025.045.000129-P-PR	Av. Francisco Lamego, 417a	Pq. Vicente Gonçalves Dias	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA, AUDITIVA E INTELLECTUAL (CER III) – PARQUE VICENTE GONÇALVES DIAS, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	0077/2025	14/06/2025	14/12/2026	25%	Em andamento
2023.045.000350-8-PRL01-DOHA	Diversos Locais	Diversos Bairros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E REPAROS DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - MANUTENÇÃO DE UBS	0002/2025	06/01/2025	05/05/2026	12%	Em andamento
2023.045.000350-8-PRL02-AGABO	Diversos Locais	Diversos Bairros	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA COMUM, MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E REPAROS DE SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - MANUTENÇÃO DE HOSPITAL	0001/2025	03/01/2025	02/05/2026	9%	Em andamento
2025.223.000016-6-PR	Av. Alberto Lamego, s/n	Horto	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE HORTO MUNICIPAL - HORTO - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - CONTRATO DE REPASSE N° 952510/2023	0152/2025	26/02/2026	26/08/2026	0%	Em andamento